



GARANTIEPRÜFPROTOKOLL FÜR DIE WÄRMEPUMPE THERMATEC

DATUM DER INSPEKTION [DD MM JJJJ]

--	--	--	--	--	--	--	--

GERÄTEDATEN

GERÄTENAME UND MODELL

SERIENNUMMER

DATUM DER GERÄTEMONTAGE [DD MM JJJJ]

--	--	--	--	--	--	--	--

BENUTZERDATEN

NAME UND NACHNAME

ADRESSE

TELEFONNUMMER

DATEN DES AUTORISIERTEN THERMATEC-PARTNERS / SERVICEPARTNERS

FIRMENNAME

ADRESSE / FIRMENSTEMPEL

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER

TELEFONNUMMER

NR.	TÄTIGKEITEN	JA	NEIN
1	Überprüfung/Auffüllen des Drucks im Ausdehnungsgefäß (mind. 0,8 bar)		
2	Reinigung der Filter am Pumpeneinlass		
3	Reinigung des Verdampfers in der Außeneinheit		
4	Überprüfung des Zustands der Magnesium-/Titananode im Warmwasserspeicher		
5	Überprüfung der Gerätesteuierungen		
6	Überprüfung der Elemente des elektrischen Systems (Sensoren, Heizungen, Verbindungen, Sicherungen)		
7	Überprüfung des Fehlerregisters		
8	Überprüfung des Betriebs der Stellantriebskomponenten (3-Wege-Ventil, Umwälzpumpen, Mischventile)		
9	Überprüfung des Wasserflusses während des Betriebs im Heizmodus [l/min] und im Warmwassermodus [l/min]		
10	Überprüfung des Kondensatabflusses		
11	Überprüfung, ob der Ventilator frei rotiert		

12	Überprüfung der elektrischen Anschlüsse im Gerät (Klemmen) - Spannungswerte eingeben				
	MESSUNG	STROMSPANNUNG [V]	MESSUNG	STROMSPANNUNG [V]	
	L1-N		L1-L2		
	L2-N		L1-L3		
	L3-N		L2-L3		
13	Überprüfung des Zustands der Schwingungsdämpfer-Pads in der Außeneinheit				
14	Kennzeichnung unnötiger Elemente in der Nähe der Pumpe (Blumen, Töpfe, Bäume und andere Hindernisse)				
15	Eintrag über die durchgeführte Inspektion in der Garantiekarte und im HMS-System				

NÄCHSTER INSPEKTIONSTERMIN [DD MM JJJJ]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DAS PROTOKOLL WURDE UNTERZEICHNET [DD MM JJJJ]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSPEKTION DURCHGEFÜHRT VON [UNTERSCHRIFT]

--

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL DES AUTORISIERTEN THERMATEC-PARTNERS / SERVICEPARTNERS

--

BENUTZERSIGNATUR

--